

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Etape 1	DP1A	Byggemodning og byggeplads-anstilling	Hovedentreprise	1600 m byggepladsvej 23.000 m2 asfaltareal 29.700 m2 grusareal	Arkil A/S Barslund A/S Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S, Jakobsen & Blindkilde A/S MT Højgaard A/S Gustav H. Christensen A/S	Sep 2012 Afsluttet
	DP1B	Byggepladsens Fælles Faciliteter	Funktionsudbud i 4 entrepriser	Faciliteter for ca. 500 - 800 personer E01 Pavillonfaciliteter E02 Mandskabsfaciliteter E03 Logistik E04 Renovation	E01: BM Byggeindustri, Loxam, Ramirent, Scandi Byg A/S JYTAS A/S E02: ABC Pavilloner A/S, Ajos, JYTAS A/S, Loxam Ramirent E03: Udbud Juni - September Construction Site Management ApS FM Bygningsdrift Ramirent E04: HCS, Ramirent, Stena Recycling Marius Pedersen A/S	Maj 2014
	DP2	Hoved-forsyninger, Køleledninger	Hovedentreprise	2,5 km ringledning for køling	Eurocon ApS, KAMCO A/S Gustav H. Christensen A/S	Aug 2013 Afsluttet
Etape 1	DP3	Pælefundering og kælder	Storeentreprise	2.600 lbm. spilde- og regnledning 1.800 lbm. drænledninger 5000 stk pæle og 150 lbm. spuns 4.400 lbm. fundamentsbjælker 10.600 m2 betondæk og 20.600 m2 dækele. 11.000 m2 kælderydervægge	Arkil A/S C. C. Contractor A/S Jorton A/S MT Højgaard A/S Per Aarsleff A/S MJ Eriksson A/S	Feb 2014 Afsluttet
	DP4 og DP7 E01 Nord	Råhus og Badekabiner	Udbud efter prækvalifikation, Storentrepriser	36.000 m2 råhus over terræn. Entreprisen består i hovedtræk af: - Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 9.900 m2 etagedæk, 100 lbm. søjler, 1.900 lbm. bjælker og 8.900 m2 vægge. - Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 25.400 m2 etagedæk, 4.100 lbm søjler, 4.600 lbm. bjælker og 13.900 m2 vægge. - Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 450 m2 tagdæk og facader. - Leverance af 241 præ-fab badekabiner. - Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger.	C. C. Contractor A/S EMR Murer & Entreprenør A/S Jakobsen & Blindkilde A/S JFP & Max Bögl MT Højgaard A/S NCC Construction	Jan 2015 Afsluttet
	DP4 og DP7 E02 Syd	Råhus og Badekabiner	Udbud efter prækvalifikation Storeentreprise	45.000 m2 råhus over terræn. Entreprisen består i hovedtræk af: - Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 19.600 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1.800 lbm. bjælker og 4.900 m2 vægge. - Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 25.400 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3.700 lbm. bjælker og 20.100 m2 vægge. - Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5.400 m2 tagdæk og facader. -Leverance af 81 præ-fab badekabiner. -Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger.	JFP & Max Bögl	Jan 2016 Afsluttet
	DP5	Terræn og landskab	Udbud efter prækvalifikation Storeentreprise	- Jordarbejder og betonarbejder - El-arbejder, terrænbelysning og pumpeforsyning - Belægningsarbejder, stier, pladser, veje og parkering - Gartnararbejder - Terrænkomplettering	Arkil A/S Barslund A/S Brdr. Christensen A/S Gustav H. Christensen A/S OK Nygaard A/S	Jan 2018

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Etape 1	DP6	Klimaskærm, tæt hus	Udbud efter prækvalifikation Storentreprise	<p>Circa 60.000 m² samlet facadeopbygning og lukningsarbejder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murerarbejder af udv. facader ca. 27.000 m² - Facadearbejder i form af glas-alu facader samt karruseløre i glas-alu ca. 400 m² - Lette facadeelementer som præfab. glas-alu facader i sengetårne ca. 15.200 m² - Lette ydervægslemm tekniketage ca. 4.500 m² - Lette ydervægslem. ambulancehal ca. 300 m² - Tagpaparb. ovenlys og fald-sikring ca. 27.000 m² - Døre og vinduer i basen af murværk, runde bygninger samt rulleporte. Ståldøre i ambulancehallen i alt ca. 9.800 m² - Udvendige lamellofter i aluminium med isolering, stålskelet, m.m. ca. 600 m² - Balkoner/altaner og komplettering udført som pladebeklædning i aluminium på stålkonstruktion. Stålværn og terrasse belægning i alt ca. 4.700 m² - Lev. og montage af præ-fabrikerede facader og altaner. 	<p>C. C. Contractor A/S Eiler Thomsen Alufacader HS Hansen A/S Jakobsen & Blindkilde A/S</p>	Feb 2016
	DP8-10 E01	Aptering	Udbud efter prækvalifikation Storentreprise	<p>98.000 m2 bruttoetageareal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gipssystemvægge - Murerarbejder, indvendig - Malerarbejder - Gulvbelægningsarbejder - Lofter - Indvendige døre og glaspartier - Indvendige beklædninger - Glassystemvægge - Stålarbejder, komplettering 	<p>Hustømmerne A/S Lindner AG MT Højgaard A/S NNC Construction Danmark A/S Raunstrup A/S STB BYG A/S</p>	Ultimo 2016
	DP8-10 E02	Installationer	Udbud efter prækvalifikation Storentreprise	<p>98.000 m2 bruttoetageareal</p> <ul style="list-style-type: none"> - El-installationer omfattende føringsveje, hovedledninger med tilslutning til kanalskinneanlæg, tavler, lyd- og brandlukninger, lys- og kraftinstallationer, montering og tilslutning af bygherreleverancer, sikkerhedsbelysning, lynaflederanlæg samt potentialudligningsanlæg. - VVS-installationer omfattende afløbsinstallationer, installationer for brugsvand og behandlet vand, installationer for varme, installationer for køling, komplette ventilationssystemer og aggregater, ventilatorer, bygningstekniske gennemføringer, teknisk isolering og brandisolering af VVS- og ventilationsinstallationer, specialinstallationer for overtrykventilation af flugtvejstrapper, specialinstallationer for vertrykventilation af elevatorer og installationer for røgventilation. 	<p>Bravida Danmark A/S Instalaciones Inabensa S.A Lindpro A/S Wicotec Kirkebjerg A/S</p>	Ultimo 2016
Etape 1	DP11-E30	Fast inventar og teknisk udstyr	Fagentreprise	Fast inventar og mindre tekniske anlæg	Prækval:	April 2019
aftale	DP11 E01	Special Installationer Sprinkling	Udbud efter prækvalifikation Funktionsudbud Rammeaftale Fagentreprise	<p>Etape 1 ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatik 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuldsprinkling af samtlige arealer ekskl. serverrum, operationsstuer, scannerrum og flugtvejstrapper. Sprinkleranlægget etableres som et vandtågesystem, i henhold til DBI retningslinier 254-1 og 254-2. Etablering af ny komplet systemcentral fra indføring af sprinklerstik til central, og samtlige alarmventiler og flowswitch. 	<p>Brøndum A/S, Caverion A/S Instalaciones Inabensa Wicotec Kirkebjerg A/S</p>	Ultimo 2016

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Ramme	DP11 E02	Special Installationer Trykluft, vacuum, medicinske gasser og ilt.	Udbud efter prækvalifikation Rammeaftale Fagentreprise	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Flaskecentraler for ilt, produktionsanlæg for medicinsk trykluft og vacuum, installationer for medicinsk oxygen, medicinsk luft, instrumentluft, medicinsk vacuum, kuldioxid og AGS, alle nødforsyningsenheder, nødafspærringsbokse, sektionsvise afspærringsenheder, udtag for alle installationer samt forsyning heraf.	Busch Vakuumenteknik Dräger Medical Danmark A/S Instalaciones Inabensa, Kemp & Lauritzen A/S Wicotec Kirkebjerg A/S	Ultimo 2016
Rammeaftale	DP11 E03	Special Installationer Bygnings-automation og sikringsanlæg	Udbud efter prækvalifikation Funktionsudbud Rammeaftale Fagentreprise	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Bygningsautomation: Komplet BMS, CTS og IBI-anlæg for styring og overvågning af alle tekniske anlæg, herunder VVS-, køle- og ventilationsanlæg, overvågning af diverse teknisk og medicoteknisk udstyr, overvågning af el-produktions- og fordelingsanlæg, elevatorer og øvrige logistisk udstyr, rumstyringer for lys, varme, ventilation og persienner. Endvidere tilslutning til alarm- og overvågningsanlæg. Etablering af komplet overvågningscentral for ovenstående anlæg og forberedt for anlæg for etape 2 og 3.	Nordomatic (ved kontraktindgåelse Dominus A/S) Honeywell A/S Instalaciones Inabensa S.A Kemp & Lauritzen A/S Lindpro A/S Schneider Electric A/S Siemens A/S	Ultimo 2016
Rammeaftale	DP11 E04	IT-netværk	Udbud efter prækvalifikation Funktionsudbud Rammeaftaler Fagentreprise	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri. Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri. Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeuddet E1,2,3-DP11-E04 og dækker etablering af IT-netværk i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af IT-netværk i Etape 2 og Etape 3. - Etablering og levering af passiv infrastruktur inklusive ODF (Optical Distribution Frame) samt splidsekassetter, herunder oplægning af fibertomrør, iblæsning af optiske fibre, splidsning af optiske fibre, montering af fiberkonnektorer, opmærkning af den samlede installation, test og certificering, montering af microswitche og wifiantenner (bygherreleverance) og as-built dokumentation af den samlede leverance, baseret på indlægning af data i bygherrens system Telemator.	Atea A/S, 8200 ELTEL Networks A/S Instalaciones Inabensa Intego A/S	Ultimo 2016
	DP11 E07	Patientkald, akutkald og overfaldsalarm	Udbud efter prækvalifikation Funktionsudbud Fagentreprise Rammeaftaler	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Etablering og montering af et komplet patient- og akutkaldanlæg, herunder opsætning og konfiguration af centraludstyr og systemkomponenter, trækning af nødvendig kabling og strømforsyning af systemkomponenter, opmærkning af den samlede installation, test og as-built dokumentation af den samlede leverance.	Ascom Danmark A/S CARE-CALL A/S Honeywell Building Solutions med UR Instalaciones Inabensa S.A. Lindpro A/S Tunstall A/S	Ultimo 2016

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Rammeaftale	DP11 E08	Elevatorer	Udbud efter prækvalifikation Funktionsudbud Fagentreprise Rammeaftaler	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Sengeelevatorer (almindelige og bariatriske), i alt 19 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 3500 kg og med hastigheder op til 1,6 m/s, og dels af personelevatorer, i alt 16 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 1150 kg og med hastigheder op til 2,0 m/s. Sengeelevatorer skal være forberedt for AGV-transport. 3 personelevatorer skal være udført som brandmandselevator. Etablering af komplet managementsystem for alle elevatorer.	Bravida Danmark A/S Klemann KONE A/S OTIS A/S PD Elevator A/S	Ultimo 2016
Rammeaftale	DP11 E10	Sengestue paneler	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise Rammeaftaler	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Levering af sengestuepaneler til sengestuer og undersøgelsesrum. Paneler i sengestuer er designpaneler med skjulte udtag bag en panelvæg. Paneler i undersøgelsesrum er traditionelle kanalbaserede paneler. Omfang ca. 320 sengestuer og ca. 420 undersøgelsesrum i etape 1.	Dräger Medical Danmark A/S Duelco A/S Fagerhult A/S MAXERA A/S	Ultimo 2016
Etape 1,2,3	DP11 E14	Kompressor køleanlæg	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Etablering af central kølecentral på ca. 3,8 MW bestående af 3 stk. kølemaskiner, 6 stk. tørkølere, 1 stk. bullerhus, 1 stk. ufferbeholder, EI- og SRO- tavler forberedt pladsmæssigt for fuld udbygning i tavler, rør for fuld udbygning etaper 1-3 frem til ringforsyning, vandbehandling etape 1-3 samt alle distributionspumper etaper 1-3. Optionen for etape 2 består i hovedtræk af kompressorer, frikøler/tørkøler og tilhørende el- og automatiktavler og rørsystemer. Optionen for etape 3 består i hovedtræk af kompressorer, frikøler/tørkøler og tilhørende el- og automatiktavler og rørsystemer. For etape 2 og 3 etableres i alt ca. 2,5 MW ekstra køleeffekt, som i hovedtræk er ekstra: 2 stk. kølemaskiner, 4 stk. tørkølere, 1 stk. bullerhus, indmad for EI- og SRO-tavler, samt inklusiv forberedelse for fremtidigt ATES system, komplet rør og forsyningsystem fra kølecentral til forsyningsringen.	Coromatic A/S Instalaciones Inabensa Johnson Controls Køleteknik Multi Køl	Ultimo 2016 Afsluttet
Rammeaftale	DP11 E18	UPS-anlæg	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise Rammeaftaler	Etape 1 ca. 98.000 m ² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m ² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m ² bruttoetageareal somatik 7.800 m ² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse. - Levering og montering af 5 stk. statiske dualfeed (modulopbyggede) UPS-anlæg i teknikrum i hele etape 1. Anlæggene leveres komplet med batterikapacitet for 20 min. ved fuldlast, og med intern rumopdeling af UPSanlæg og batterianlæg. Anlæggene er fordelt på 2stk. anlæg på 250KVA, 1stk. på 200KVA, 1stk. på 150KVA, og 1stk. på 400KVA (2stk. parallelle anlæg på 200KVA).	Coromatic A/S Instalaciones Inabensa Intego A/S Lund & Erichsen A/S	Ultimo 2016

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Rammeaftale	DP11 E19	Generatoranlæg	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise Rammeudbud	<p>Etape 1 ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatik 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.</p> <p>- Levering og montering af 7 stk. 1.100 kVA dieselgeneratoranlæg inkl. 0,4/10kV step up transformere, komplet styring for opstart <15 sekunder samt tilslutning til Energimidt 10kV anlæg, dobbelt overjordisk tankanlæg på 2x30m3, ca. 30 meter stålskorsten inkl. tilslutning til generatoranlæg. Anlæggene opbygges i selvstændige containere inkl. lyddæmpede luftindtag og afkast opsat på terræn i en generatorgård, som under denne entreprise skal indhegnes med lyd og indkigsafskærmende støvjæg. Generatorgård skal kunne rumme op til 10 generatoranlæg. Fundering for anlæg, skorsten og støvjæg er inkl. Optionerne for etape 2 og 3 består i hovedtræk af i alt 2 stk. 1.100 kVA dieselgeneratoranlæg inkl. 0,4/10kV step up transformere samt komplet styring for opstart <15 sekunder. Anlæggene opbygges i selvstændige containere inkl. lyddæmpede luftindtag og afkast opsat på terræn i en generatorgård.</p>	<p>Coromatic A/S Instalaciones Inabensa PM Energi A/S</p>	<p>Ultimo 2016 Afsluttet</p>
	DP11 E26	Solceller	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise Rammeaftaler	<p>Solceller (el-arbejder) Der skal etableres en Energipark, bestående af dels et nyetableret solcelleanlæg og dels et eksisterende anlæg som overflyttes fra Innovationsstaldens tag. Arealet til Energiparken udgør ca. 20.500 m².</p> <p>Entreprisen omfatter alene det nyetablerede anlæg, inkl. klargøring af areal for overflytning af det eksisterende anlæg.</p> <p>Samlet minimums produktion: ca. 954.000 kWh/år.</p> <p>Den årlige solindstråling forudsættes at være 1000 kWh/m² på vandret plan. Der skal etableres solindstrålingsmåler i vandret plan.</p>	<p>Atsolar Aps Bravida Danmark A/S Nord Solar A/S Viasol A/S</p>	<p>Medio 2017 Afsluttet</p>
Rammeaftale	DP11 E28	Sikkerheds- belysning	Udbud efter prækvalifikation Fagentreprise Rammeaftaler	<p>Etape 1 ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatik Etape 2 ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatri Etape 3 ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatik 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.</p> <p>- Etablering og montering af et komplet sikkerhedsbelysningsanlæg, herunder opsætning og konfiguration af centraludstyr med centralt batterianlæg, trækning af nødvendig kabling og levering og montering af separate nød- og panikbelysningsarmaturer, opmærkning af den samlede installation, test og as-built dokumentation af den samlede leverance.</p>	<p>Bravida Danmark A/S Instalaciones Inabensa S.A Lindpro A/S Lund & Erichsen A/S TH El-Teknik Aps Wicotec Kirkebjerg A/S</p>	<p>Ultimo 2016</p>
	DP11 E60	Affalds- og linnedug	Funktionsudbud Udbud efter prækvalifikation	<p>Etablering af affalds- og linnedug i hele Etape 1 og 3 samt option på etablering af affalds- og linnedug i Etape 2.</p>	<p>Envac Danmark A/S Logiwaste AB Marimatic Oy</p>	<p>Primo 2017</p>
	DP11 E61	Rørpost Ø160	Funktionsudbud Udbud efter prækvalifikation	<p>Etablering af rørpost Ø160 i hele Etape 1 og 3 samt option på etablering af rørpost Ø160 i Etape 3</p>	<p>Freund Elektronik A/S Ing. Sumetzberger GMBH Swisslog DK</p>	<p>Primo 2017</p>

Fortsættes på næste side

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Registreret vinder/kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Etape 2	Psykiatri	Totalentreprise	Ca. 14.000 m2	Prækvalifikation Udbud med forhandling C.C. Contractor A/S Jørgen Friis Poulsen A/S Max Bögl NCC Danmark A/S	November 2017
	NIDO	Totalentreprise	Forventligt 5000 m2	Prækvalifikation Herefter tilbudsfase C.C. Contractor A/S Hoffmann A/S Jakonsen & Blindkilde A/S JYTAS A/S KPC Herning A/S	4. kvartal 2018
	Datacentre		Forventligt xx m2		

Fortsættes på næste side

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetyp	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Registreret vinder/kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Etape 3, Somatik	DP31-E01-E08	Samlet beskrivelse		<p>General tekst vedr. DP31</p> <p>Det Nye hospital i Vest, i daglig tale DNV-Gødstrup, er opdelt i tre etaper, hvor nærværende byggesag indgår som en del af projektets 3. etape. 3. etape indeholder flere delprojekter.</p> <p>Arealer: Somatik DP31 er på i alt 22.082 m² brutto,</p> <p>Ovenstående arealer fordeles som følger: Funktionsarealer 18.282 m² Teknikareal 2.888 m² Råhusareal i Niveau 00 800 m² Andel i etape 1 bygning, Niveau 02 115 m²</p>		
	DP31-E01	Råhus	Storeentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 100 Byggeplads • W 120 Jordarbejder • W 215 Pælearbejder • W 220 Beton insitu arbejder • W 221 Beton elementer, Leverance • W 222 Beton elementer, Montage • W 420 Afløb i jord • W 250 Stålarbejder • W 240 Murerarbejder • W 340 Støbte undergulve arbejdet 	<p>EMR Murer & Entreprenør A/S Jørgen Friis Poulsen A/S NCC Danmark A/S Per Aarsleff A/S</p>	April 2017
	DP31-E02	VVS og Vent	Storeentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 400 bygningsinstallationer (er ligeledes med under EL) • W 410 VVS arbejder • W 410A Luftarter • W 410B Vandtåge • W 430 Ventilationsarbejder • W 480 Teknisk isolering 	<p>Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Instalaciones Inabens Wicotec Kirkebjerg A/S</p>	April 2017
	DP31-E03	Komplettering	Storeentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 290A Indvendige Skeletkonstruktionsarbejder • W 350 Lofter-arbejder • W 370A Indvendige døre, porte, glaspartier - Leverance • W 371A Indvendige døre, porte, glaspartier - Montage • W 380 Fast inventar arbejdet 	<p>Byggefirmaet Knudsgaard a/s Egil Rasmussen A/S Hustømmerne A/S Jørgen Friis Poulsen A/S MT Højgaard A/S</p>	April 2017
	DP31-E04	Lukning	Storeentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 290 Udvendige Skeletkonstruktionsarbejder • W 320 Fuger • W 370 Udvendige døre, porte, glaspartier - Leverance • W 371 Udvendige døre, porte, glaspartier - Montage 	<p>Byggefirmaet Knudsgaard a/s FP Alu-Glas A/S Kai Andersen A/S</p>	April 2017
	DP31-E05	Maler	Fagentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 330 Malerarbejdet - (Indeholder Rengøring) 	<p>Globe Malerfirma A/S Malerfirmaet Carsten Sørensen Penta Byg A/S</p>	Ultimo 2018
	DP31-E06	EL	Fagentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 400 Bygningsinstallationer (er ligeledes med under VVS og ventilation) • W 450 EI arbejder 	<p>Bravida Danmark A/S Instalaciones Inabensa Lindpro A/S Wicotec Kirkebjerg A/S</p>	April 2017
	DP31-E07	Gulv	Fagentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 345 Gulvbelægningsarbejdet 	<p>Hammelsvang A/S LH - Gulv a/s Miko Gulve a/s</p>	April 2017
	DP31-E08	Tagdækning	Fagentreprise	<p>Indeholdende følgende arbejder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W 360 Tagdækningsarbejder 	<p>Icopal Entreprise A/S KN Tagdækning A/S Ryslinge Tagdækning A/S</p>	April 2017

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetype	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Registreret vinder/kontraktpartner angivet med fed	Bygge start
Etape 3, Serviceby og teknikhus	DP32-33-E1	Råhus	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise	Servicebyen DP32 er en 1. etages bygning som er bygget op omkring den centrale varemottagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Herudover indeholder Servicebyen bl.a. Værksted, Centralkøkken, Sterilcentral, Cytostatica, Apotek, Postrum, Arkiver, Affaldscentral, et område med Fælles kontorer og Personalefaciliteter, herunder Garderober og Motionsrum med Omlædning og Bad til Servicebyens personale. Der er en mindre kælder samt teknikhus på tag. Teknikhus i terræn er et selvstændigt og fritliggende Teknikhus placeret i terræn. Teknikhuset er indrettet til VVS, derudover er depoter for gaskolber etableres i terræn sammenbygget med teknikhus for VVS.	Hornum Murer&Entreprenørforretning Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S Jørgen Friis Poulsen A/S Kjæhr & Trillingsgaard A/S NCC Construction Danmark A/S	Medio 2016 Afsluttet
	DP32-33-E2	VVS og Vent	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise		Bravida Danmark A/S - Tilst Brøndum A/S Caverion A/S - Hovedfirma GK Danmark A/S - Kolding Gunnar Kristensen VVS A/S Instalaciones Inabensa, S.A Wicotec Kirkebjerg A/S	Ultimo 2016 Afsluttet
	DP32-33-E3	Tømrer og Snedker	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise		Bjarne Thomsen Tømrer og Snedkerfirma MT Højgaard A/S - Odense	Ultimo 2016 Afsluttet
	DP32-33-E4	Gulv	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise		Burcharth Gulventreprise A/S DR Gulve Hammelsvang A/S LH - gulve a/s Silkeborg Gulvbelægning A/S. Genudbud - Indbudt Burcharth Gulve OK Gulve Silkeborg Gulve	Medio 2017 Afsluttet
	DP32-33-E5	Maler	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise		Malerfirmaet Carsten Sørensen Malerfirmaet Hansen & Mortensen A/S Penta Byg A/S	Ultimo 2016 Afsluttet
	DP32-33-E6	EL	Udbud efter prækvalifikation Stor- og fagentreprise		Bravida Danmark A/S - Tilst Caverion A/S - Hovedfirma Instalaciones Inabensa, S.A Wicotec Kirkebjerg A/S	Ultimo 2016 Afsluttet

Fortsættes på næste side

Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup

Etape	Delprojekt	Beskrivelse	Entreprisetyp	Omfang*	Udbudsbe./Prækva./Kontrakt Kontraktpartner angivet med fed	Byggestart
Bygherreleverancer	TU01	Sterilcentral koncept inventar	Bygherreleverance	Bestykning og automatisering	Offentligt udbud Medio 2018	Ultimo 2018
	TU03	AGV afprøvningsprojekt	Bygherreleverance	Test	MMG Swisslog Handy E&K Automation Blue Ocean Robotics	Afsluttet
	TU09	Sengevasker	Bygherreleverance	1 sengevasker	Ukendt / Profylaksebekendtgørelse	2018/ Primo 2019
	TU11	Dialyseanlæg	Bygherreleverance	Komplet dialyse anlæg til ca. 36 pladser	Fresenius Medical Care	2. kvartal 2019
	TU27	Senge automater	Bygherreleverance	Etape 1 + 3	<i>SSI Schäfer</i> Effimat	2. kvartal 2019
	TU29	Loftslifte	Bygherreleverance	Ca. 440 loftlifte	Offentligt udbud	1. kvartal 2019
	TU31	Grundvandskøl	Bygherreleverance	Komplet grundvandskøl	ATES A/S	Afsluttet 1. kvartal 2019
	TUXX	AGV	Bygherreleverance	AGV løsning	Gibotech A/S MLR System	1. kvartal 2019
	TUXX	Wayfinding	Bygherreleverance	Statisk/dynamisk skiltning	Ukendt - muligvis rammeaftale	Medio 2019
	TUXX	25 mm rørpost	Bygherreleverance	3 linjer 1 akut - laboratorie 2 blodprøvetagning - laboratorie	Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse Timedico A/S	3. kvartal 2019
	TUXX	Medicoteknisk udstyr	Bygherreleverance	MK og CT scannere m.m.	Prækvalifikation	Medio 2019