

FAKTAARK

HOSPITALSENHEDEN VEST DNV-GØDSTRUP



Opdateret december 2018

midt
regionmidtjylland

Projekt start - slut	2010-2020
-----------------------------	-----------

Kvadratmeter i det færdige projekt			
	Oprindeligt	Ændret	Nu
Nybyggeri	115.000	12.375	127.375
Ombygning	-	-	-
Eksisterende	-	-	-
I alt	115.000	12.375	127.375

Årsager til væsentlige ændringer ift. kvm.
Primær ændring af m2 skyldes der arbejdes med en brutto/netto faktor større end 2,0. Ligeledes er 3.300 m2 ikke, som forudsat, tilført Sundhedshuset i Holstebro jvf. tilsagn. I forbindelse med omstillingsplanen i Region Midtjylland er der tilført funktioner svarende til ca. 5750 m2 heri er der ikke taget højde for reduktionen i Spar1519-planen.

Forudsat ved tilsagn	
Nyt hospital med en fuldt udbygget akutfunktion.	
Af tilsagnsrammen skal 600 mio. kr. udgøres af medico-teknik, udstyr, IT, inventar mv.	
Udnyttelsesgrad for ambulatorium og operationsstuer mv. er 7 timer om dagen, 245 dage om året.	
Sengestuer etableres som enestuer med 33-35 m2 pr. seng (inkl. baderum).	

Godkendt anlægsramme	
Tilsagn fra Kvalitetsfonden	3.150 mio. kr. (excl. energioptimering til BK2020).

Kapacitet	I dag	Det færdige projekt		
		Oprindelig	Ændring	Nu
Somatiske sengepladser	407	(481)	-72	409
Patienthotel	0	40	-40	0

Årsager til væsentlige ændringer ift. kapacitet:
I planlægningsfasen er den samlede behandlingsskapacitet fastholdt, men flere stationære senge er konverteret til ambulante behandling samt dagbehandling grundet den generelle udvikling.

Forudsætninger for det færdige projekt:	
Indlagte patienter pr. år	44.000
Ambulante behandlinger pr. år	371.000 ex. høreklub
Optageområde (borgere)	286.500